

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zadaszenia części trybuny oraz budynku kontenerowego - zaplecza sportowego, remont istniejącej trybuny sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku  
- KONTENER ZAPLECZA SPORTOWEGO

ADRES INWESTYCJI : 26-020 Chmielnik, dz. nr ewid. 1397  
INWESTOR : Gmina Chmielnik  
ADRES INWESTORA : 26-020 Chmielnik, Plac Kościuszki 7

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Markowski  
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
wrzesień 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	KONTENER ZAPLECZA SPORTOWEGO	1	16
1.1	Roboty ziemne	1	5
1.2	Fundament	6	15
1.3	Kontener	16	16

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>KONTENER ZAPLECZA SPORTOWEGO</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
1	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m <sup>3</sup>		
d.1.	0122-01				
1		12,90*6,90*0,90	m <sup>3</sup>	80,11	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,11</b>
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0206-01				
1	0214-03	71,48	m <sup>3</sup>	71,48	
				<b>RAZEM</b>	<b>71,48</b>
3	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.1.	0215-05				
1		poz.1-poz.2	m <sup>3</sup>	8,63	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,63</b>
4	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m	m <sup>3</sup>		
d.1.	0501-01				
1		poz.3	m <sup>3</sup>	8,63	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,63</b>
5	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
d.1.	0236-01				
1		poz.4	m <sup>3</sup>	8,63	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,63</b>
<b>1.2</b>		<b>Fundament</b>			
6	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich - żwir	m <sup>3</sup>		
d.1.	1101-07				
2		12,70*6,70*0,40	m <sup>3</sup>	34,04	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,04</b>
7	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich - piasek	m <sup>3</sup>		
d.1.	1101-07				
2		12,30*6,30*0,20	m <sup>3</sup>	15,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,50</b>
8	KNR 2-02	Betonowanie podbetonu o grubości 10 cm - beton C8/10	m <sup>3</sup>		
d.1.	1916-01				
2		12,20*6,20*0,10	m <sup>3</sup>	7,56	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,56</b>
9	NNRNKB	Izolacje fundamentów z papy zgrzewalnej	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 0618-01				
2		12,20*6,20	m <sup>2</sup>	75,64	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,64</b>
10	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 10 mm	t		
d.1.	0290-02				
2		1184/1000	t	1,18	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,18</b>
11	KNR 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25	m <sup>3</sup>		
d.1.	0205-01				
2		2*5,99*6,00*0,20	m <sup>3</sup>	14,38	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,38</b>
12	KNR 2-02	Dylatacje	m		
d.1.	1913-01				
2		6,00	m	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
13	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1.	0603-01				
2		(2*12,00+2*6,00)*0,20	m <sup>2</sup>	7,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,20</b>
14	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1.	0603-04				
2		poz.13	m <sup>2</sup>	7,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,20</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1.	0603-06				
2		poz.13	m <sup>2</sup>	7,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,20</b>
<b>1.3</b>		<b>Kontener</b>			
16		Dostawa i montaż kontenera zaplecza sportowego, wym. 12,00 x 6,00 x 3,50	kpl.		
d.1.	analiza indy-	m - parametry wg dokumentacji projektowej. Montaż instalacji sanitarnych oraz elektrycznych i niskoprądowych.			
3	widualna	1,00	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>