

Starosta Kielecki

Znak sprawy: **GN-III.6630.1036.2021**

**z dnia 2021-11-19**

**ODPIS PROTOKOŁU**

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach  
w dniu **2021-11-15**

Wnioskodawca: PROENCO PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP.Z O.O. WARSZAWSKA 30/10 25-312 KIELCE

Lokalizacja: Gm. Chmielnik obr. Suchowola, Ługi

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: - Dorota Pietrzyk Starszy inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Opis przedmiotu narady:

1 uzgodnienie sieci wodociągowej

Uwagi:

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
	NEXERA sp. z o.o.	Andrzej Grycmacher - Nexera Sp.z o.o.  2021-11-18 00:45:30	brak uwag
	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	Przemysław Marzec - Urząd Marszałkowski w Kielcach  2021-11-19 09:02:00	brak uwag
1	Zakład Usłu Komunalnych w Chmielniku SP. Z O.O.	Grzegorz Kwas - ZUK w Chmielniku sp. z o.o.  2021-11-15 09:20:16	brak uwag
2	URZĄD MIASTA I GMINY W CHMIELNIKU		brak uczestnictwa w naradzie
3	PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ SKARŻYSKO KAMIENNA Rejon Energetyczny Busko Zdrój		1. Prace na skrzyżowaniach i zbliżeniach z istn. kablami elektroenergetycznymi zaprojektować zgodnie z normą N SEP-E-004 w zakresie sposobu wykonania, ochrony mechanicznej oraz obowiązujących odległości. Na istniejących kablach

			<p>należy zabudować rury osłonowe dwudzielne o odpowiedniej kolorystyce i przekroju.</p> <p>2. W przypadku kolizji projektowanej inwestycji z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi należy wystąpić do RE Busko z wnioskiem o wydanie warunków na usunięcie kolizji,</p> <p>3. Przed przystąpieniem do pracy należy uzgodnić usytuowanie infrastruktury elektroenergetycznej w RE Busko.</p> <p>4. Podczas prac w pobliżu urządzeń podziemnych prace wykonywać ręcznie, zachowując szczególną ostrożność.</p> <p>5. Kategorycznie zabrania się wykonywania prac ziemnych sprzętem zmechanizowanym bez nadzoru ze strony RE w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.</p> <p>6. Nadzór ze strony RE Busko jest usługą odpłatną, realizowana na dodatkowe zlecenie Inwestora lub Wykonawcy.</p> <p>7. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do RE Busko prace w strefie sieci elektroenergetycznych min. 14 dni przed przystąpieniem do tych prac.</p> <p>8. Wykonywanie prac bez zgłoszenia jest naruszeniem własności PGE Dystrybucja SA, RE Busko i będzie zgłaszane do organów ścigania.</p> <p>9. W przypadku uszkodzenia urządzeń elektroenergetycznych sprawca jest zobowiązany do naprawy lub pokrycia kosztów naprawy.</p> <p>10. Prace ziemne należy prowadzić w taki sposób aby nie naruszyć ustojów słupów oraz nie uszkodzić uziemień. W przypadku uszkodzenia sprawca winien dokonać naprawy na swój koszt lub pokryć koszty naprawy.</p> <p>11. Skrzyżowania lub zbliżenia wymagają spisania protokołów przed ich zakryciem z udziałem przedstawiciela RE Busko.</p> <p>12. Podczas prac sprzętem zmechanizowanym o zmiennej lokalizacji przy liniach elektroenergetycznych napowietrznych należy zachować wymagane odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 ws. BHP podczas wykonywania prac budowlanych (dz. U 2003 nr 47, poz. 401). W przypadku mniejszych odległości określonych w w/w Rozporządzeniu bezpieczne warunki wykonania takich prac należy uzgodnić w RE Busko.</p> <p>Uwagę zamieścił Bogusław Metryka</p>
--	--	--	---

Z up. STABONTY  
STARSZY INSPEKTOR  
Dorota Metryka